

20/2/83 פרטון פרטון

אל בירה - מצב עבודות הכיוב והניקוז

1. מערכת הכיוב

א. כיבים גרביטציוניים אזור כיוב דרומי

פורסמו מכרזים ונחתמו חוזים עם שלושה קבלנים. העבודות כרגע באמצע הביצוע.

יק ארז יקאנ"ח "ערורי" קל"ח ז"ר ז"ר ז"ר ז"ר

ב. ת"ש דרומית לכיוב

פורסם מכרז להספקת ציוד לתחנת השאיבה, זכה בו לפי המלצתנו חליל גדעון ונחתם איתו חוזה.

הועברו לעירייה תיקי מכרז לעבודות הנדסה אזרחית של מבנה תחנת השאיבה וביתן דיזל גנרטור. למיטב ידיעתנו לא פורסם מכרז.

עדיין לא הועבר לעירייה מכרז לעבודות הרכבות, צנרת וחשמל בתחנת השאיבה.

ג. כיב ראשי למכון הטהור וקו סניקה מת"ש הדרומית למכון

מודד של העירייה (עובד העירייה) מבצע המדידות - עדיין לא הסתיימו.

העירייה טפלה בבעיות מעבר תוואי הצנורות באדמות פרטיות - כוונתם היתה לקבוע את התוואי כדרך בתכנית בנין עיר.

ד. מכון לטיפול בשפכים

עבודות הנדסה אזרחית בשלבי גמר של תכנון מפורט והכנת חומר למכרז.

מכרז לרכישת ציוד מודפס ומוכן.

מכרז הרכבות, צנרת וחשמל יוכן בעתיד.